



Clave y Nombre de la Entidad:
30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:
516 ALTOTONGA
Fuente de Financiamiento:
FISMOF
Presupuesto Autorizado:
73,592,764.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2017
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Hoja: 1 de 6
Fecha de Aprobación: 25/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | Avances Fisico-Financieros | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada) | | | | | Metas | | | Observaciones | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---|--------------------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|----------------------|---------|-------|---|---------|-------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|---------------|----------------------|--------------|------------------|----------|
| | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Fecha real | | % | Fecha real | | % | Aportación Municipal | | Otros | Aportación Municipal | | Otros | Aprobación Municipal | Aprobación Municipal | Otros | Aprobación Municipal | Otros | | Aprobación Municipal | Otros | Unidad de Medida | Aprobada |
| | | | | | Inicio | Termino | | Inicio | Termino | | Inicio | Termino | | Inicio | Termino | | | | | | | | | | | |
| SC | 01 | REHABILITACION DE RED DE AGUAS PIVABLE EN CALLES ANARCOLO, COLONIA LOS CIRIOS | 30010000 | ALTOTONGA | 27/04/2017 | 30/09/2017 | 100.00 | 01/06/2017 | 31/09/2017 | 100.00 | 119,800.00 | 0.00 | 0.00 | 119,800.00 | 0.00 | 0.00 | 119,800.00 | 0.00 | 0.00 | 119,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 250.00 | |
| | | | | | 2017 | 2017 | 100.00 | 2017 | 2017 | 100.00 | 119,800.00 | 0.00 | 0.00 | 119,800.00 | 0.00 | 0.00 | 119,800.00 | 0.00 | 0.00 | 119,800.00 | 0.00 | 0.00 | 119,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SE | 01 | REHABILITACION DE OBRAS PLUVIALES EN COLONIA LOS CIRIOS | 30010000 | ALTOTONGA | 20/01/2017 | 30/09/2017 | 100.00 | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 100.00 | 903,788.00 | 0.00 | 0.00 | 903,788.00 | 0.00 | 0.00 | 903,788.00 | 0.00 | 0.00 | 903,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 170.00 | |
| | | | | | 2017 | 2017 | 100.00 | 2017 | 2017 | 100.00 | 903,788.00 | 0.00 | 0.00 | 903,788.00 | 0.00 | 0.00 | 903,788.00 | 0.00 | 0.00 | 903,788.00 | 0.00 | 0.00 | 903,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SE | 01 | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ANARCOLO, COLONIA LOS CIRIOS | 30010000 | ALTOTONGA | 26/01/2017 | 30/09/2017 | 100.00 | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 100.00 | 150,985.00 | 0.00 | 0.00 | 150,985.00 | 0.00 | 0.00 | 150,985.00 | 0.00 | 0.00 | 150,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRO | 397.00 | |
| | | | | | 2017 | 2017 | 100.00 | 2017 | 2017 | 100.00 | 150,985.00 | 0.00 | 0.00 | 150,985.00 | 0.00 | 0.00 | 150,985.00 | 0.00 | 0.00 | 150,985.00 | 0.00 | 0.00 | 150,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SF | 02 | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ANARCOLO, COLONIA LOS CIRIOS | 30010000 | ALTOTONGA | 16/02/2017 | 30/09/2017 | 100.00 | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 100.00 | 428,829.00 | 0.00 | 0.00 | 428,829.00 | 0.00 | 0.00 | 428,829.00 | 0.00 | 0.00 | 428,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRO | 250.00 | |
| | | | | | 2017 | 2017 | 100.00 | 2017 | 2017 | 100.00 | 428,829.00 | 0.00 | 0.00 | 428,829.00 | 0.00 | 0.00 | 428,829.00 | 0.00 | 0.00 | 428,829.00 | 0.00 | 0.00 | 428,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SG | 01 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ANARCOLO, COLONIA LOS CIRIOS | 30010000 | ALTOTONGA | 02/03/2017 | 30/09/2017 | 100.00 | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 100.00 | 24,325.00 | 0.00 | 0.00 | 24,325.00 | 0.00 | 0.00 | 24,325.00 | 0.00 | 0.00 | 24,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRO | 90.00 | |
| | | | | | 2017 | 2017 | 100.00 | 2017 | 2017 | 100.00 | 24,325.00 | 0.00 | 0.00 | 24,325.00 | 0.00 | 0.00 | 24,325.00 | 0.00 | 0.00 | 24,325.00 | 0.00 | 0.00 | 24,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SG | 02 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ANARCOLO, COLONIA LOS CIRIOS | 30010000 | ALTOTONGA | 16/02/2017 | 30/09/2017 | 100.00 | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 100.00 | 696,140.00 | 0.00 | 0.00 | 696,140.00 | 0.00 | 0.00 | 696,140.00 | 0.00 | 0.00 | 696,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRO | 371.00 | |
| | | | | | 2017 | 2017 | 100.00 | 2017 | 2017 | 100.00 | 696,140.00 | 0.00 | 0.00 | 696,140.00 | 0.00 | 0.00 | 696,140.00 | 0.00 | 0.00 | 696,140.00 | 0.00 | 0.00 | 696,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SO | 02 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ANARCOLO, COLONIA LOS CIRIOS | 30010000 | ALTOTONGA | 16/02/2017 | 30/09/2017 | 75.00 | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 75.00 | 462,937.00 | 0.00 | 0.00 | 462,937.00 | 0.00 | 0.00 | 462,937.00 | 0.00 | 0.00 | 462,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRO | 225.00 | |
| | | | | | 2017 | 2017 | 75.00 | 2017 | 2017 | 75.00 | 462,937.00 | 0.00 | 0.00 | 462,937.00 | 0.00 | 0.00 | 462,937.00 | 0.00 | 0.00 | 462,937.00 | 0.00 | 0.00 | 462,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SO | 03 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ANARCOLO, COLONIA LOS CIRIOS | 30010000 | ALTOTONGA | 08/04/2017 | 30/09/2017 | 40.00 | 08/04/2017 | 08/04/2017 | 40.00 | 4,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRO | 400.00 | |
| | | | | | 2017 | 2017 | 40.00 | 2017 | 2017 | 40.00 | 4,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SO | 04 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ANARCOLO, COLONIA LOS CIRIOS | 30010000 | ALTOTONGA | 08/04/2017 | 30/09/2017 | 0.00 | 08/04/2017 | 08/04/2017 | 0.00 | 2,442,273.00 | 0.00 | 0.00 | 2,442,273.00 | 0.00 | 0.00 | 2,442,273.00 | 0.00 | 0.00 | 2,442,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRO | 1.00 | |
| | | | | | 2017 | 2017 | 0.00 | 2017 | 2017 | 0.00 | 2,442,273.00 | 0.00 | 0.00 | 2,442,273.00 | 0.00 | 0.00 | 2,442,273.00 | 0.00 | 0.00 | 2,442,273.00 | 0.00 | 0.00 | 2,442,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SU | 02 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ANARCOLO, COLONIA LOS CIRIOS | 30010000 | ALTOTONGA | 16/02/2017 | 30/09/2017 | 20.00 | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 20.00 | 571,429.00 | 0.00 | 0.00 | 571,429.00 | 0.00 | 0.00 | 571,429.00 | 0.00 | 0.00 | 571,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRO | 90.00 | |
| | | | | | 2017 | 2017 | 20.00 | 2017 | 2017 | 20.00 | 571,429.00 | 0.00 | 0.00 | 571,429.00 | 0.00 | 0.00 | 571,429.00 | 0.00 | 0.00 | 571,429.00 | 0.00 | 0.00 | 571,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


CARLOS AMADOR ARCOVALÁN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre: Firma y Sello

CARLOS AMADOR ARCOVALÁN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre: Firma y Sello

LIC. WILDMIR OLCOR
CONTADOR MUNICIPAL
Nombre: Firma y Sello

SELLO DIGITAL: Iq95VEWd9GwOkccI2X/G7/ZTZNOUR67JLD60IS210871615/PYK/P7HLSbasnuv7hlpixHBSKIS1PWWParfsGQ3eY6CKOD9dI7Re9xRSuak+M0QWjnbuXrRelUr49sKXZtZsXsMELLENJL0
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
ALTOTONGA, VER.
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
ALTOTONGA, VER.
2014 - 2017



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 010 ALTOTONGA
 Fuente de Financiamiento: FIMDF
 Presupuesto Autorizado: 73,590,764.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

| Programa Subprograma Tipo | Físico | | | | Financiero | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|---------------------|--|--------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Fecha reales Inicio | Fecha reales Término | % | Fecha reales Inicio | Fecha reales Término | % | Aprobación Municipal | Aplicación de los Beneficios | Producción de los Beneficios | Otros Fuentes Estables | Costo Total | Financiamiento | Aprobación Municipal | Aplicación de los Beneficios | Producción de los Beneficios | Otros Fuentes Estables | Otros Fuentes Estables | Costo Total | | Financiamiento | Aprobación Municipal | Aplicación de los Beneficios | Producción de los Beneficios | Otros Fuentes Estables | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| UB | 01 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE RAMPAZ DE CONCRETO TRAMO: CALLE DE AGUA DE COCHIN, EN LOCALIDAD DE ADOLFO MORENO | 30010000 | ADOLFO MORENO | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 100.00 | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,339.00 | 155,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 210.00 |
| UB | 01 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE RAMPAZ DE CONCRETO TRAMO: AL PANTON | 30010009 | SANTA ROSA | 06/02/2017 | 03/04/2017 | 100.00 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,796.00 | 100,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 200.00 |
| UB | 01 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE RAMPAZ DE CONCRETO TRAMO: EL CASCAJAL Y ESCUELAS | 30010002 | SAN JOSE BUCARVISTA | 17/04/2017 | 14/06/2017 | 100.00 | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,659.00 | 289,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 230.00 |
| UB | 01 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE RAMPAZ DE CONCRETO TRAMO: PARRAL DE LOS COCHIN Y MAGUETES | 30010009 | COMALES | 12/04/2017 | 26/05/2017 | 100.00 | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356,570.00 | 356,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 250.00 |
| UB | 01 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE RAMPAZ DE CONCRETO TRAMO: LA CRUZ SECCION AGUAYATA | 30010003 | SAN MIGUEL TILAPALAN | 26/03/2017 | 06/05/2017 | 100.00 | 06/05/2017 | 27/03/2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,982.00 | 499,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 270.00 |
| UB | 01 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO FUENTE METEOROLOGICO-LOS OLMOS | 30010001 | MEXICALCO | 13/04/2017 | 01/06/2017 | 100.00 | 01/06/2017 | 05/05/2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147,993.00 | 2,147,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 700.00 |
| UB | 01 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: RAMPAZ DE CONCRETO TRAMO: TALEMPA | 30010002 | TALEMPA | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 0.00 | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,506.00 | 1,680,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 800.00 |
| UB | 01 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: RAMPAZ DE CONCRETO TRAMO: CHICHICPA | 30010000 | CHICHICPA | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 0.00 | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456,522.00 | 456,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 230.00 |
| UB | 01 | SERVICIOS MANTENIMIENTOS PARA VERIFICACION Y GUARDADO DE OBRAS PERSONAL OPERATIVO | 30010000 | ALTOTONGA | 02/01/2017 | 10/02/2017 | 47.51 | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 47.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PAGO | 12.00 |
| SH | 02 | EMPRESA DE SERVICIOS (SERVIDIO BANORCA) | 30010000 | ALTOTONGA | 03/01/2017 | 03/01/2017 | 60.00 | 03/01/2017 | 03/01/2017 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,534,196.00 | 16,534,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 65,548.00 |
| UB | 02 | CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL MANEJO DEL AGUA POTABLE | 30010001 | MAGUETES | 05/04/2017 | 05/04/2017 | 70.00 | 05/04/2017 | 05/04/2017 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,520.00 | 226,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 80.00 |



PROF. MANUEL RAMIRO ARCO TOLEIANO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre: Firma y Sello



C. P. LUZ VILLALBA
 TRESERERA MUNICIPAL
 Nombre: Firma y Sello




LIC. MIGUEL...
 SECRETARIO MUNICIPAL
 Nombre: Firma y Sello

SELLO DIGITAL: Jra5VEV9GwKvcd12x/G7/ZTZN0UR678jtd6G64708...
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 ALTOTONGA, VER.
 2014 - 2017

SELLO DIGITAL: Jra5VEV9GwKvcd12x/G7/ZTZN0UR678jtd6G64708...
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERIA
 ALTOTONGA, VER.
 2014 - 2017

SELLO DIGITAL: Jra5VEV9GwKvcd12x/G7/ZTZN0UR678jtd6G64708...
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CONTABILIDAD
 ALTOTONGA, VER.
 2014 - 2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 016 ALTOTONGA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 71,590,764.00

Hoja: 4 de 5
 Fecha de Aprobación: 25/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | Avances Fisico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | | Metas | | Observaciones | | |
|---------------------------|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--|------------|------------|------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|------------------|-----------|
| | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Fisico | | Financiero | | Aportación Municipal | Aplicación Beneficarios | Productos Financieros | Otros Fuentes Federales | Otros Fuentes Estatales | Costo Total Financiamiento | Fuentes de Financiamiento | Aperturas Municipales | Aplicación Beneficarios | Productos Financieros | Otros Fuentes Federales | Otros Fuentes Estatales | Otros | | Unidad de Medida | Aprobadas |
| | | | | | % | Termino | Inicio | Termino | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH 02 | 2017 30 010 1060 | CONSTRUCCION DE CISTERNA (EQUIPAMIENTO CON TIRACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE) | 30010007 4 | SAN JOSE THOZOTECO | 70.00 | 31/05/2017 | 70.00 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,720.00 | 90,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 300.00 |
| SH 02 | 2017 30 010 1061 | CONSTRUCCION DE CISTERNA (EQUIPAMIENTO CON TIRACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE) | 30010008 8 | SAN PEDRO TEPIAZOTECO | 70.00 | 05/06/2017 | 70.00 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,840.00 | 105,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 300.00 |
| SH 02 | 2017 30 010 1062 | CONSTRUCCION DE CISTERNA (EQUIPAMIENTO CON TIRACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE) | 30010007 6 | SAN JUAN TEPIAZOTECO | 70.00 | 08/05/2017 | 70.00 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,080.00 | 136,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 325.00 |
| SH 02 | 2017 30 010 1063 | CONSTRUCCION DE CISTERNA (EQUIPAMIENTO CON TIRACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE) | 30010003 5 | SANTO FRAZ ZARAGOZA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823,520.00 | 823,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 1,500.00 |
| SH 02 | 2017 30 010 1064 | CONSTRUCCION DE CISTERNA (EQUIPAMIENTO CON TIRACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE) | 30010009 9 | LINEERO DE TEPEYCAN | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,600.00 | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 25.00 |
| SH 02 | 2017 30 010 1065 | CONSTRUCCION DE CISTERNA (EQUIPAMIENTO CON TIRACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE) | 30010001 5 | LEERO DE TEAJADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 180.00 |
| SH 02 | 2017 30 010 1067 | CONSTRUCCION DE CISTERNA (EQUIPAMIENTO CON TIRACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE) | 30010005 5 | LINDONITA | 70.00 | 29/06/2017 | 70.00 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 300.00 |
| SH 02 | 2017 30 010 1068 | CONSTRUCCION DE CISTERNA (EQUIPAMIENTO CON TIRACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE) | 30010002 9 | TALEMPA | 70.00 | 10/05/2017 | 70.00 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,700.00 | 218,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 400.00 |
| SH 02 | 2017 30 010 1069 | CONSTRUCCION DE CISTERNA (EQUIPAMIENTO CON TIRACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE) | 30010007 9 | VEGA CHICA | 70.00 | 15/05/2017 | 70.00 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 150.00 |
| SH 02 | 2017 30 010 1078 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 30010006 6 | VENTURINO DE AGOSTO | 100.00 | 26/04/2017 | 40.32 | 26/04/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918,702.00 | 918,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 800.00 |
| SH 02 | 2017 30 010 1081 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 30010003 1 | SAN ANTON TILAPOLCAN | 85.00 | 26/04/2017 | 50.00 | 26/04/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,867.00 | 1,510,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 100.00 |

PROF. CARLOS AMARAL ARCE VILLANCHA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C. CARLOS TAMBORE
 VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre y firma


C.P. LIZ TRUJILLO
 VICEDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
 Nombre, firma y sello

LIC. MIGUEL...
 VICEDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Nombre, firma y sello

SELO DIGITAL: jrq5VEWCD9GwKc1Zx/G7/ZTZNOUR678j1E6oA708/NITEA/M4Zb1b356uVn7pLXLH5B5dK57LpWParFGS3eV6CKD9d17Re9xR544HrNBQWunB0jF6T6F5j7z75jre2d7x=0o0jBt101Iz0=
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 ALTOTONGA, VER.
 2017

CONSTITUCIONAL
 TESORERIA
 ALTOTONGA, VER.
 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ALTOTONGA, VER.
 2014 - 2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2017
SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 610 ALTOTONGA
 Fuente de Financiamiento: FIMDF
 Presupuesto Autorizado: 73,590,764.00

Hoja: 5 de 9
 Fecha de Aprobación: 25/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | Avances Fisico-financieros | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | | Metas | | Observaciones |
|---------------------------|----------------------------|---|--------------------|--|------------|------------|---------|----------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|---|------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|----------------|---------------|
| | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Fisico | | Financiero | | Aportación Municipal | Beneficios | Otros Fuentes Federales | Otros Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Aportación Municipal | Beneficios | Otros Fuentes Federales | Otros Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| | | | | % | Termino | % | Termino | | | | | | | | | | | | | | |
| SE | 01 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA (MPA) | 30010000 | ALTOTONGA | 02/04/2017 | 25/06/2017 | 100.00 | 48.66 | 842,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LUMBRARIA | 675.00 |
| | | | | | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 100.00 | 360,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SD | 01 | REHABILITACION DE DRENAJE SANTARON EN CALLE FRAGUA, COL. CENTRO | 30010000 | ALTOTONGA | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 0.00 | 1,739,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,739,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA LINEAL | 70.00 |
| | | | | | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 100.00 | 360,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UB | 02 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTEBILLOS SANTARON | 30010000 | ALTOTONGA | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 0.00 | 99,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 800.00 |
| | | | | | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 100.00 | 99,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SU | 01 | REHABILITACION DE CARRILLO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO | 30010000 | LA ESTANDELEA | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 0.00 | 36,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 240.00 |
| | | | | | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 100.00 | 36,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SU | 02 | CONSTRUCCION DE ALBAÑILERIA EN LA TIENDA "MAYORISTA BUENAVISTA" | 30010001 | JUAN MANCOSO (SAN JOSE BUENAVISTA) | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 0.00 | 0.00 | 255,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALUMNO | 30.00 |
| | | | | | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 0.00 | 0.00 | 255,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SU | 03 | CONSTRUCCION DE CAMPESINOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE: 30010012 | 30010001 | JUAN CARLOS (SAN JOSE BUENAVISTA) | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 0.00 | 0.00 | 255,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALUMNO | 30.00 |
| | | | | | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 0.00 | 0.00 | 255,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SU | 02 | CONSTRUCCION DE CONECTOR ESCOLAR Y SANTARON EN ESCUELA PRIMARIA "HERIBERTO JARA CORONA" CLAVE: 30010000 | 30010000 | ALTOTONGA | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 0.00 | 47,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALUMNO | 0.00 |
| | | | | | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 100.00 | 47,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UP | 01 | CONSTRUCCION DE CONECTOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "SILVANO FLORES MAGON" CLAVE: 30010002 | 30010002 | RIGARDO FLORES MAGON | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 0.00 | 103,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALUMNO | 30.00 |
| | | | | | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 100.00 | 103,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SU | 01 | REHABILITACION DE CARRILLO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO | 30010002 | PASTOR VERGARA | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 0.00 | 156,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 268.00 |
| | | | | | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 100.00 | 156,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SU | 05 | MEJORAMIENTO DE SANTARON EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO J. MADRUGA" CLAVE: 30010000 | 30010000 | ALTOTONGA | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 0.00 | 311,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALUMNO | 30.00 |
| | | | | | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 100.00 | 311,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SU | 02 | CONSTRUCCION DE ALBAÑILERIA EN ESCUELA PRIMARIA "EL TERA" ADOLFO MORENO" CLAVE: 30010000 | 30010000 | ADOLFO MORENO | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 0.00 | 311,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALUMNO | 30.00 |
| | | | | | 10/04/2017 | 10/06/2017 | 100.00 | 100.00 | 311,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


Nombre, firma y sello
 LIC. MIGUEL AUGUSTO...
 CONTADOR MUNICIPAL
 2014 - 2017

Nombre, firma y sello
 C. P. LUIS...
 CONTADOR MUNICIPAL
 2014 - 2017

Nombre, firma y sello
 C. CARLOS...
 CONTADOR MUNICIPAL
 2014 - 2017

Nombre, firma y sello
 PROF. EDUARDO...
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 2014 - 2017

SELLO DIGITAL: jrq5VEWCG9GkvcidzX/67/ZTZNUUR678JLD60ISZ008/L6T5...
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA ALTOTONGA, VER. 2014 - 2017
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA ALTOTONGA, VER. 2014 - 2017
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTABILIDAD ALTOTONGA, VER. 2014 - 2017



Clave y Nombre de la Entidad: 28 VERACRUZ
 Clave y Nombre del Municipio: 010 ALTOTONGA
 Fuente de Financiamiento: FIANDF
 Presupuesto Autorizado: 73,596,764.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISCOS-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Hoja: 7 de 9
 Fecha de Aprobación: 25/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | Avances Fiscales | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulado) | | | | Metas | | Observaciones | |
|---------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|--|--------|------------|--------------|---|----------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| | Fechas reales Inicio Término | % | Localidad | Fecha real Inicio Término | % | Financiero | Costo Total | Financia- miento | Aportación Municipal | Beneficia- rios | Produc- tos Finan- ciosos | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | | Unidad de Medida |
| SJ 02 | 1/04/2017 | 100.00 | TEMAPILCO | 1/04/2017 | 100.00 | Financiero | 699,909.00 | 699,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AULA | 0.00 |
| SE 01 | 1/04/2017 | 100.00 | AMIE'YAHUALCO | 1/04/2017 | 100.00 | Financiero | 499,501.00 | 499,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALUMNO | 160.00 |
| SH 00 | 25/06/2017 | 50.00 | AMIE'YAHUALCO | 25/06/2017 | 50.00 | Financiero | 644,286.00 | 644,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LUMBARASA | 0.00 |
| SI 02 | 02/06/2017 | 10.00 | LA AMPILCO | 02/06/2017 | 49.99 | Financiero | 348,037.00 | 348,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 800.00 |
| SI 07 | 01/04/2017 | 0.00 | ADCO'FO INGRESO | 01/04/2017 | 0.00 | Financiero | 528,200.00 | 528,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 36.00 |
| SJ 02 | 01/04/2017 | 0.00 | TEMAPILCO | 01/04/2017 | 0.00 | Financiero | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 580.00 |
| UB 01 | 12/04/2017 | 100.00 | LINEERO DE TEPICAYAN | 12/04/2017 | 100.00 | Financiero | 298,885.00 | 298,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 133.00 |
| UB 01 | 12/04/2017 | 100.00 | MAMARON (AM JOE PINA HAVATA) | 12/04/2017 | 100.00 | Financiero | 856,283.00 | 856,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 36.00 |
| UB 01 | 15/06/2017 | 0.00 | TEXASCAICO | 15/06/2017 | 0.00 | Financiero | 968,020.00 | 968,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 1,000.00 |
| UB 01 | 01/04/2017 | 0.00 | TEPOILCO | 01/04/2017 | 0.00 | Financiero | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALUMNO | 16.00 |
| UB 01 | 01/04/2017 | 0.00 | LA ESTANQUELA | 01/04/2017 | 0.00 | Financiero | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 700.00 |

C. CARLOS JARAMA
 VICEDIRECCION
 DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIA
 VERACRUZ


C. LUIS EVELIA OPEZ
 VICEDIRECCION
 DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIA
 VERACRUZ

C. CARLOS JARAMA
 VICEDIRECCION
 DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIA
 VERACRUZ

C. CARLOS JARAMA
 VICEDIRECCION
 DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIA
 VERACRUZ

C. CARLOS JARAMA
 VICEDIRECCION
 DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIA
 VERACRUZ

C. CARLOS JARAMA
 VICEDIRECCION
 DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIA
 VERACRUZ




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 CONTRALORIA CONTABIL
 ALTOTONGA, VER.
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 CONTRALORIA CONTABIL
 ALTOTONGA, VER.
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 CONTRALORIA CONTABIL
 ALTOTONGA, VER.
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 CONTRALORIA CONTABIL
 ALTOTONGA, VER.
 2014-2017

SELO DIGITAL: irq5VWcd9gwOkvcid2y/G77ZTN0UR678jlp601889/NT7RYVW1E1FIC0Vn7Vp1iXHB5k157PWvParf5Cq3eY6Ck0D9d17Re9kRSu4k+AbQvWnBUx6tY7U9K57A7k2fEhZtN-A0j0yBrTI0120=
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 TRESORERIA ALTOTONGA, VER.
 2014-2017



30 Veracruz
 Clave y Nombre de la Entidad:
 010 ALTOTONGA
 FISMDF
 Fuente de Financiamiento:
 Presupuesto Autorizado:
 71,590,764.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

| Subprograma Tipo | Avances Fisico-Financieros | | | Estructura Financiera (Ejecución Aprobada) | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Ejecución Acumulada) | | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---|--------------------|--|--------|--------------|---------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | F. No | | Financiero | | Fuente de Ingreso Municipal | Costo Total | Otros | Aportación Municipal | Aportación Bienes Nacionales | Producción de Bienes Nacionales | Otros Recursos Federales | Otros Recursos Estatales | Fuente de Ingreso Municipal | Costo Total | Otros | Aportación Municipal | | Aportación Bienes Nacionales | Producción de Bienes Nacionales | Otros Recursos Federales | Otros Recursos Estatales | Unidad de Medida | Aprobadas |
| | | | | | % | Fecha Inicio | Fecha Termino | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UB | 01 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRENQUE ARROYO CHICO TEZAMAPAN CRUCE CALA DE AGUA | 30010003 0 | TEZAMAPAN DE JUAREZ | 90.00 | 25/05/2017 | 0.00 | 19/06/2017 | 0.00 | 548,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 1,000.00 |
| UB | 01 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO FICRA DE SAN FELIX COAHUILTEPEC | 30010000 4 | COAHUILTEPEC | 100.00 | 24/04/2017 | 100.00 | 19/06/2017 | 0.00 | 989,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 800.00 |
| UB | 01 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ASPALTO A LAS TRINCELERAS | 30010003 5 | GUTIERREZ ZAMORA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1,050,292.00 | 1,050,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 1,000.00 |
| UB | 01 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ACCESO PRINCIPAL A SANTA CRUZ TIPOZOTECO | 30010007 6 | SANTA CRUZ TIPOZOTECO | 100.00 | 17/04/2017 | 100.00 | 19/06/2017 | 0.00 | 765,841.00 | 765,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 275.00 |
| UB | 02 | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO CALA DE AGUA LA CAPILA (SECC 0) | 30010001 3 | JUAN MARCOS (SAN JOSE BUENAVISTA) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 925,500.00 | 925,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 300.00 |
| UB | 02 | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO LA VIGA DE URELIO GALVAN SAN ANTONIO | 30010008 0 | LA VIGA (URULLIO GALVAN) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 200.00 |
| UB | 03 | APERTURA DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS TRAMO EL BANCOCAMPO DE CULTIVO DE ESPARRAGOS | 30010001 9 | MEKICALTECO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PRODUCTO R | 120.00 |
| UB | 02 | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO TOQUIAUTLA BOQUERON | 30010007 7 | TOQUIAUTLA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 843,000.00 | 843,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 180.00 |
| SD | 01 | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO TOQUIAUTLA | 30010005 4 | LA PRENSA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1,072,077.00 | 1,072,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 180.00 |
| SD | 01 | REHABILITACION DE PAVIMENTO SAN JUAN EN CALLE ADARBERTO FERIA | 30010000 | ALTOTONGA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 60.00 |
| SD | 01 | REHABILITACION DE PAVIMENTO PARA LA CALA CALLE TAPAL VEDE COSIENA | 30010000 | ALTOTONGA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 70.00 |

REGI: 25072017
 Fecha de Aprobación:

C. P. LUZ EVELIA LOPEZ...
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C. P. CARLOS ZAMORA VALETTA...
 LOCAL DE CONTABILIDAD Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

C. P. AMARCO TORIBIANO...
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

SELO DIGITAL: irqs5VEWcd9GwOkvcdi2X/G77ZTN0UR678ILD605Z108/166...
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 TESORERIA
 ALTOTONGA, VER.
 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 CONTRALORIA
 ALTOTONGA, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 TESORERIA
 ALTOTONGA, VER.
 2014 - 2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 010 ALTOTONGA
 Fuente de Financiamiento: FISEMF
 Presupuesto Autorizado: 73,590,764.00

Hoja: 8 de 9
 Fecha de Aprobación: 25/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | Avances Fisico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | Observaciones | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------|------------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------|--------|
| | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Fisico % | Fecha Inicio | Fecha Término | Financiero % | Fecha Inicio | Fecha Término | Apuración Municipal | Apuración Beneficiarios | Costo Total | Financiamiento | Otros Fuentes Estatales | Otros Fuentes Federales | Producción Financiera | Apuración Beneficiarios | Costo Total | Financiamiento | Apuración Municipal | Apuración Beneficiarios | Otros Fuentes Estatales | Otros Fuentes Federales | Producción Financiera | Apuración Beneficiarios | Costo Total | Financiamiento | Apuración Municipal | Apuración Beneficiarios | Unidad de Medida | Cantidad | |
| SG 02 | 2017 30 010 0161 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL PRIMA | 300100001 | ALTOTONGA | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 450,931.00 | 450,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 124.00 | |
| SJ 02 | 2017 30 010 0162 | CONSTRUCCION DE ALBA EN RESERVA TELESEGUNDA CLAVE 3REYABRISTERA SECCION | 300100001 | IGNACIO ZARAGOZA | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AULA | 1.00 | |
| SC 01 | 2017 30 010 0163 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ANEJO DE PARTICION DE EDIFICACION EN PLAN DE AYALA CLAVE 3EPRO77AA | 300100001 | ARROYO CHICO | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEJO | 1.00 | |
| SH 02 | 2017 30 010 0164 | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 300100001 | IGNACIO ZARAGOZA | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TANQUE | 1.00 | |
| SH 02 | 2017 30 010 0165 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 300100001 | VENTUROSO AGOSTO | 50.00 | 02/05/2017 | 25/04/2017 | 49.99 | 02/05/2017 | 25/04/2017 | 0.00 | 0.00 | 223,357.00 | 223,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 163.00 |
| SH 02 | 2017 30 010 0166 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 300100001 | AMENAJUALCO | 10.00 | 02/05/2017 | 25/04/2017 | 50.00 | 02/05/2017 | 25/04/2017 | 0.00 | 0.00 | 299,697.00 | 299,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 115.00 |
| SH 02 | 2017 30 010 0167 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 300100001 | SAN ANSELMO TALPAJALAN | 50.00 | 03/05/2017 | 25/04/2017 | 50.00 | 03/05/2017 | 25/04/2017 | 0.00 | 0.00 | 251,360.00 | 251,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 28.00 |
| TOTAL DE INVERSION DEL MANIFIESTO DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | 73,590,764.00 | 73,590,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


TOTAL DE INVERSION DEL MANIFIESTO DEL MUNICIPIO
 73,590,764.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

PROF. RAMIRO AMADO ARCOS TOLEDANO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C. CARLOS ZAMORA ZAVALA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

LIC. MIGUEL ARCE EL GUISO
 CONSEJERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALTOTONGA, VER. 2014 - 2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2017
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad:
010 ALTOTONGA
Clave y Nombre del Municipio:
FISMDF
Fuente de Financiamiento:
73,990,764.00
Presupuesto Autorizado:

Clave y Nombre de la Entidad:
010 ALTOTONGA
Clave y Nombre del Municipio:
FISMDF
Fuente de Financiamiento:
73,990,764.00
Presupuesto Autorizado:

Hoja: 1 de 9
Fecha de Aprobación: 25/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | Avances Físico-Financieros | | | Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada) | | | | | | | | | | Metas | | | Observaciones | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---|--------------------|--|------------|------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|--------|---------|--------|--------------|--------|----------------|
| | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Físico | | Financiero | | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Producción Financiera | Otras Estructuras Federales | Otras Estructuras Estatales | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Producción Financiera | | Otras Estructuras Federales | Otras Estructuras Estatales | Unidad de Medida | Aprobadas | | | | | | |
| | | | | % | Fecha real | % | Fecha real | | | | | | | | | | | | | | | Inicio | Término | Inicio | Término | | |
| SC | 01 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS HAYAS COL. LUIS BELLO ROJO | 30010000 | 1 | 100.00 | 21/04/2017 | 30/05/2017 | 100.00 | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 119,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 290.00 | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA |
| SD | 01 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA CANAVERALES | 30010000 | 1 | 100.00 | 20/01/2017 | 23/02/2017 | 100.00 | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 903,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 170.00 | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA |
| SE | 01 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIBRIDALÚCO EN CALLE ARTEAGA, COLONIA LOS PERALES | 30010000 | 1 | 100.00 | 25/01/2017 | 23/02/2017 | 100.00 | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 150,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 80.00 | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO |
| SE | 02 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIBRIDALÚCO, CALLE VICENTE SUAREZ, COLONIA BICENTENARIO | 30010000 | 1 | 100.00 | 13/03/2017 | 11/05/2017 | 33.34 | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 428,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 250.00 | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO |
| SG | 02 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIBRIDALÚCO | 30010006 | 4 | 100.00 | 09/09/2017 | 15/04/2017 | 0.00 | 15/04/2017 | 15/04/2017 | 284,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 90.00 | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE |
| SG | 02 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SECCIÓN 3) | 30010001 | 3 | 0.00 | | | | | | 656,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 150.00 | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE |
| SO | 02 | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA (SECCIÓN 7) | 30010001 | 2 | 75.00 | 17/09/2017 | | 0.00 | | | 462,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 70.00 | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CENTRO |
| SO | 03 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD (2DA ETAPA) | 30010001 | 0 | 40.00 | 03/04/2017 | | 28.68 | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 1,364,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 400.00 | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ECUPO |
| SO | 05 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD | 30010001 | 0 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 400.00 | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DISPENSA RKO |
| SO | 03 | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO | 30010003 | 0 | 20.00 | 15/05/2017 | | 0.00 | | | 521,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 90.00 | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEXO |
| SJ | 02 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON, CLAVE: 3001037558 | 30010001 | 2 | 100.00 | 01/06/2017 | | 100.00 | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 211,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALUMNO | 18.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROF. RAMIRO AMANDO AROS TOLEDANO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

C. CARLOS ZAVORA ZAVARETA
VICEDIRECTOR DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

C. P. LUZ EVELIA LOPEZ LO ATO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALTOTONGA, VER
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALTOTONGA, VER
2014 - 2017

SELLO DIGITAL: jrG5VEWCd9GwOkvcdI2x/G7/TZTNU0UR678j0d6032008161/rv41hSLibasiuVn7VpLixB5kIS7LPWvPafSjGQ3eY6CK0D9dI7Re9xRSuK4jNB0tWunBUXteUJTqntYXyZ7755ime24H40oYBrt101Iz0=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

30 Veracruz
 Clave y Nombre de la Entidad:
 010 ALTOTONGA
 FISMDF
 Fuente de Financiamiento:
 73,590,764.00
 Presupuesto Autorizado:

Hoja: 2 de 9
 Fecha de Aprobación: 25/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada) | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---|--------------------|-----------|--|-------------------|--------------------|--------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------|
| | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Físico | | Financiero | | Fuente de Incentivo | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Producción Cierros | Otros Fuentes Estatales | Otros Fuentes Federales | Producción Cierros | Otros Fuentes Estatales | Otros Fuentes Federales | Producción Cierros | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | | Fuente de Incentivo | Costo Total | Otros Fuentes Estatales | Otros Fuentes Federales | Producción Cierros | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Fuente de Incentivo | Costo Total | Otros Fuentes Estatales | Otros Fuentes Federales | Producción Cierros | Unidad de Medida | Aprobadas | | | |
| | | | | | % | Fecha real Inicio | Fecha real Término | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha real Inicio | Fecha real Término | Costo Total |
| SJ | 02 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. CLAVE: 300PR1567A | 300100005 | | ZOATZINGO | 24/04/2017 | 22/06/2017 | 43.12 | 03/05/2017 | 445,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEXO | 1.00 | |
| SJ | 02 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE. CLAVE: 300PR3028D | 300100004 | | COAHUILTEPEC | 10/01/2017 | 23/02/2017 | 100.00 | 24/02/2017 | 376,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEXO | 1.00 | |
| SJ | 02 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ. CLAVE: 300PR1562Z (SECCION 7 LAS BARRANCAS) | 300100001 | | JUAN MARCOS (SAN JOSE BUENAVISTA) | 01/04/2017 | 30/05/2017 | 0.00 | | 570,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEXO | 1.00 | |
| SJ | 02 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ GARCIA. CLAVE: 300PR3028Y | 300100002 | | PASTOR VERGARA | 25/01/2017 | 23/02/2017 | 100.00 | 24/02/2017 | 156,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEXO | 1.00 |
| SJ | 01 | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ABERTO ARIAS. CLAVE: 300S5000J | 300100000 | | ALTOTONGA | | | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEXO | 1.00 | |
| SJ | 05 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA MATEOS DE AVILA. CLAVE: 300PR1558T | 300100000 | | ALTOTONGA | | | 0.00 | | 598,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEXO | 2.00 | |
| SJ | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CONECTOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ORIENTACION. CLAVE: 300PR2933U | 300100000 | | AHUEYAHUALCO | | | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEXO | 1.00 | |
| SJ | 05 | MEJORAMIENTO DE LOS EN AJUA DE LA ESCUELA PRIMARIA TEOGUSTINA. CLAVE: 300PR1558R (SECCION 10021A) | 300100003 | | SAN MIGUEL TULFOJUAN | 15/04/2017 | 26/05/2017 | 0.00 | 21/04/2017 | 178,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEXO | 1.00 |
| UB | 01 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE RAMPAAS DE CONCRETO TRAMO: A LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA (TRINTEO JUAJES) | 300100003 | | GUTIERREZ ZAMORA | 12/04/2017 | 20/09/2017 | 29.99 | 21/04/2017 | 590,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 220.00 |
| UB | 01 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE RAMPAAS DE CONCRETO TRAMO: CASA DON MARINO | 300100003 | | GUTIERREZ ZAMORA | | | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 210.00 |

C. CARLOS AMADOR ZAVALA
 VOCAL DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
 Nombre y firma


C.P. LUZ EVELIA LOPEZ LO ATO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

L.C. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
 CONTADOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORIA
 ALTOTONGA, VER.
 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORIA
 ALTOTONGA, VER.
 2014 - 2017

SELLO DIGITAL: jrq5VEWCD9Gwkvcd12X/G7/TZTN0U0p678.../hLSbasvN7VplixHBSdkIS7LPwvParfSrGQs3eY6Ck0D9d17Re9xRSu4k+JNBdQtunBuxFreJUTq...
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 ALTOTONGA, VER.
 2014 - 2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

30 Veracruz
 010 ALTOTONGA
 FISMDF
 73,580,764.00

Clave y Nombre de la Entidad:
 Fuente de Financiamiento:
 Presupuesto Autorizado:

Hojas: 3 de 9
 Fecha de Aprobación: 25/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | | | | | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------|------|--------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Físico | | Financiero | | Aportación Municipal | Aportación Beneficiaria | Fuente de Incentivos Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras Fuentes Estatales | Otras Fuentes Estatales | Otras Fuentes Estatales | Producción Financiera | Aportación Municipal | Aportación Beneficiaria | Fuente de Incentivos Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras Fuentes Estatales | | Unidad de Medida | Aprobadas | | | | | | | | |
| | | | | | % | Fecha real Inicio | % | Fecha real Término | | | | | | | | | | | | | | | | | % | Inicio | % | Término | Costo Total | Costo Total | Costo Total | Costo Total |
| UB | 01 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MEDIANTE BAMPAS DE CONCRETO TRAMO: CAM. DE AGUA (SECCIÓN EL RINCON) | 30010000 | ADOLFO MORENO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 210.00 | | | | | |
| | | | | | 100.00 | 06/02/2017 | 100.00 | 03/04/2017 | 100.796.00 | 100.796.00 | 100.796.00 | 100.796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.796.00 | 100.796.00 | 100.796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 100.00 | 17/04/2017 | 100.00 | 01/06/2017 | 289.659.00 | 289.659.00 | 289.659.00 | 289.659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.659.00 | 289.659.00 | 289.659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| UB | 01 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MEDIANTE BAMPAS DE CONCRETO TRAMO: EL CASCAJAL-LAS ESCUELAS | 30010002 | SAN JOSÉ BUENAVISTA | 100.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 230.00 | | | | | |
| | | | | | 100.00 | 12/04/2017 | 100.00 | 01/06/2017 | 356.570.00 | 356.570.00 | 356.570.00 | 356.570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.570.00 | 356.570.00 | 356.570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 100.00 | 20/03/2017 | 100.00 | 23/06/2017 | 499.982.00 | 499.982.00 | 499.982.00 | 499.982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.982.00 | 499.982.00 | 499.982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UB | 01 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: PUENTE MECACALCO-LOS OLMOS | 30010001 | MECACALCO | 100.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 700.00 | | | | | |
| | | | | | 100.00 | 13/04/2017 | 100.00 | 05/06/2017 | 2,147,993.00 | 2,147,993.00 | 2,147,993.00 | 2,147,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147,993.00 | 2,147,993.00 | 2,147,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 100.00 | | 0.00 | | 1,680,906.00 | 1,680,906.00 | 1,680,906.00 | 1,680,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,906.00 | 1,680,906.00 | 1,680,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UB | 01 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS: VENTILTA - TATEMPA - ENTRADA PARTE BAJA LIXMONTITA | 30010002 | TATEMPA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 800.00 | | | | | |
| | | | | | 55.00 | 02/01/2017 | 55.00 | 10/02/2017 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 60.00 | 02/01/2017 | 60.00 | 02/02/2017 | 16,334,196.00 | 16,334,196.00 | 16,334,196.00 | 16,334,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,334,196.00 | 16,334,196.00 | 16,334,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UB | 01 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA (PERSONAL OPERATIVO) | 30010000 | ALTOTONGA | 55.00 | | 42.51 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 12.00 | | | | | |
| | | | | | 55.00 | 02/01/2017 | 42.51 | 10/02/2017 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 60.00 | 02/01/2017 | 60.00 | 02/02/2017 | 16,334,196.00 | 16,334,196.00 | 16,334,196.00 | 16,334,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,334,196.00 | 16,334,196.00 | 16,334,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UB | 02 | EMPRESTO FIDAF (CREDITO BAMBRES) | 30010000 | ALTOTONGA | 60.00 | | 60.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 65.548.00 | | | | | |
| | | | | | 60.00 | 02/01/2017 | 60.00 | 02/02/2017 | 16,334,196.00 | 16,334,196.00 | 16,334,196.00 | 16,334,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,334,196.00 | 16,334,196.00 | 16,334,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 70.00 | 02/01/2017 | 70.00 | 05/04/2017 | 229,900.00 | 229,900.00 | 229,900.00 | 229,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,900.00 | 229,900.00 | 229,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA (EQUIPAMIENTO CON TÍMACOS PARA ADQUISICIÓN DE CUBA TONEL) | 30010001 | MAGUEYITOS | 70.00 | | 70.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 400.00 | | | | | |
| | | | | | 70.00 | 05/04/2017 | 70.00 | 05/04/2017 | 160,650.00 | 160,650.00 | 160,650.00 | 160,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,650.00 | 160,650.00 | 160,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 80.00 | | 80.00 | | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROF. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello




C. CARLOS ZAMORA ZAVALEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

C.P. LIZ VEJUALDE LO ATO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



LIC. MIGUEL ARBORELLUO OLICON
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello




SELO DIGITAL: Irs5VEWcd9Gwkvcd1Zx/G7/ZTZNU0R678tltb69s2t08LbSxkAAlSbasnuVn7YpLxHB5dKl57lPWvParfSrgS3eY6CKOD9d7Re9XR5u4k+NbQWujh8UXFeUTr9nFrK8Z4Zs3ip2Hh000Y000BT101IzO=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ALTOTONGA, VER.
 2014 - 2017

PRESIDENCIA
 ALTOTONGA, VER.
 2014 - 2017

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ALTOTONGA, VER.
 2014 - 2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad:
 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio:
 010 ALTOTONGA
 Fuente de Financiamiento:
 FISNDF
 Presupuesto Autorizado:
 73,590,764.00

Hojas: 4 de 9
 Fecha de Aprobación: 25/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | | Metas | | Observaciones | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------|------------|---------|--|------------------|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|
| | Físico | | Financiero | | Fecha de Inicio | Fecha de Término | % | Localidad | Clave de Localidad | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Fuente de Inversión | Aportación Municipal | Aportación Beneficencia | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Inversión | Aportación Municipal | Aportación Beneficencia | Otras Fuentes Federales | | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas |
| | Inicio | Término | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH 02 | 2017 | 30 | 010 | 0060 | 3/05/2017 | 70.00 | SAN JOSÉ TEPOZOTECO | 30010007 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPAMIENTO CON TINAÇOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 129,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,600.00 | 90,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 60.00 | |
| SH 02 | 2017 | 30 | 010 | 0061 | 05/09/2017 | 70.00 | SAN PEDRO TEPOZOTECO | 30010002 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPAMIENTO CON TINAÇOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 151,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,200.00 | 105,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 60.00 | |
| SH 02 | 2017 | 30 | 010 | 0062 | 08/09/2017 | 70.00 | SANTA CRUZ TEPOZOTECO | 30010007 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPAMIENTO CON TINAÇOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 194,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,400.00 | 136,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 65.00 | |
| SH 02 | 2017 | 30 | 010 | 0063 | | 0.00 | GUTIÉRREZ ZAMORA | 30010003 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPAMIENTO CON TINAÇOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 823,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 300.00 | |
| SH 02 | 2017 | 30 | 010 | 0064 | | 0.00 | UNIBESO DE TEPECAN | 30010009 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPAMIENTO CON TINAÇOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 25.00 | |
| SH 02 | 2017 | 30 | 010 | 0065 | 22/09/2017 | 70.00 | LERDO DE TEJADA | 30010001 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPAMIENTO CON TINAÇOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 160.00 | |
| SH 02 | 2017 | 30 | 010 | 0067 | 18/09/2017 | 70.00 | LIMONITTA | 30010005 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPAMIENTO CON TINAÇOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 900.00 | |
| SH 02 | 2017 | 30 | 010 | 0068 | 15/09/2017 | 70.00 | TAEMPA | 30010002 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPAMIENTO CON TINAÇOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 218,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,700.00 | 153,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 80.00 | |
| SH 02 | 2017 | 30 | 010 | 0069 | 09/09/2017 | 70.00 | VEGA CHICA | 30010007 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPAMIENTO CON TINAÇOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,400.00 | 41,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 38.00 | |
| SH 02 | 2017 | 30 | 010 | 0078 | 26/04/2017 | 100.00 | VENTANUO DE AGOSTO | 30010008 | CONSTRUCCIÓN DE PASO FIRME | 918,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918,702.00 | 370,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 200.00 | |
| SH 02 | 2017 | 30 | 010 | 0081 | 25/04/2017 | 50.00 | SAN MIGUEL TLAPALAN | 30010003 | CONSTRUCCIÓN DE PASO FIRME | 1,510,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,867.00 | 755,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 100.00 | |

PROF. RAMIRO AMANDO ARGOS TOLEDANO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C. CARLOS ZAMORA ZAVALA
 VOCAL DE CONTROL Y FISCALÍA
 Nombre y firma


C.P. LUIS RUBÉN LÓPEZ LO ATO
 TEBORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

LIC. MIGUEL ALEJANDRO OJEDA
 COORDINADOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 ALTOTONGA, VER.
 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CONTRALORIA
 ALTOTONGA, VER.
 2014 - 2017

SELLO DIGITAL: jrq5VEWCG9Gw0kvcld2x/G7/ZTZN0UR6781jD6052081615RXK7hLlSlibasnuVn7VpLlxH85kIS7LPWvParfSfGQ3eY6CKOD9d7Re9xR5u4k+JNbcWurfBUxFeUTqntFSYr7f55jpe4etM00f0y0f010ZOF=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2017
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad:
30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:
010 ALTOTONGA
Fuente de Financiamiento:
FISMOF
Presupuesto Autorizado:
73,560,764.00

| Programa Subprograma Tipo | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejercida Aprobada) | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada) | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------------------------------|------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|--------|
| | Físico | | Financiero | | Fuentes de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de financiamiento | Aportación Municipal | | Aportación Beneficiarios | Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| | Inicio | Término | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % |
| SE 01 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (COBERTURA MPAL) | 300100001 | ALTOTONGA | 25/09/2017 | 48.66 | 19/04/2017 | 100.00 | 842,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,098.00 | 410,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LUMINARIA | 675.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SD 01 | REHABILITACIÓN DE CREMAS DE SANTIBRIO EN CALLE LA FRAGUA, COL CENTRO | 300100001 | ALTOTONGA | | 0.00 | | 0.00 | 360,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 60.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UB 02 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 300100001 | ALTOTONGA | | 0.00 | 10/04/2017 | 100.00 | 1,739,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,739,609.00 | 1,739,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 800.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 01 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON RAMPAS DE CONCRETO | 300100009 | LA ESTANZUELA | | 0.00 | 19/04/2017 | 100.00 | 99,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,747.00 | 99,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | KILOMETRO | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 02 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TBA "SAN JOSE BUENA VISTA", CLAVE: 30ETH0997P | 300100001 | JUAN MARCOS (SAN JOSÉ BUENAVISTA) | | 0.00 | | 0.00 | 36,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AULA | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 02 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENTO JUAREZ", CLAVE: 30PR1562F | 300100001 | JUAN MARCOS (SAN JOSÉ BUENAVISTA) | | 0.00 | | 0.00 | 255,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEXO | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 02 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "HERIBERTO JARA CORONA", CLAVE: 30PR1921B | 300100001 | ALTOTONGA | | 0.00 | | 0.00 | 255,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEXO | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UB 02 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN", CLAVE: 30DRP242Y | 300100002 | RICARDO FLORES MAGÓN | | 0.00 | 10/05/2017 | 100.00 | 47,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,831.00 | 47,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEXO | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 01 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON BAMPAS DE CONCRETO | 300100002 | PASTOR VERGARA | | 0.00 | 11/04/2017 | 100.00 | 103,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,448.00 | 103,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | KILOMETRO | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 05 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO", CLAVE: 30DRP581V | 300100001 | ALTOTONGA | | 0.00 | 19/04/2017 | 100.00 | 156,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,022.00 | 156,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEXO | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 02 | CONSTRUCCIÓN DE AULA, DIRECCION Y SANITARIOS EN EL TBA "ADOLFO MORENO", CLAVE: 30ETH1098X | 300100002 | ADOLFO MORENO | | 0.00 | 19/04/2017 | 100.00 | 311,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,701.00 | 311,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALUMNO | 30.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nombre y firma
PROF. RAMIRO AMARDO ARCO TOLEDANO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre y firma
C. CARLOS ZAMORA ZAVALA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


Nombre y firma
C. LIZBET LÓPEZ LO ATO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y firma
LIC. MIGUEL APUCHEBEN SOLICÓN
CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre y firma
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALTOTONGA, VER.
2014 - 2017

Nombre y firma
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALTOTONGA, VER.
2014 - 2017

SELLO DIGITAL: jrq5VEWcd9GwOkvcdI2x/G7/ZTNOUR6781t0681S2408716TSrKkP7hLSIbasnuVn7YpLxH85dK1S1PWvParfSfGQ3eY6CKD9dI7ReXR5u4k+JnBQWJmBuxFeIUT9mFXSYr77E5D62CmF000841011Z0=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

30 Veracruz
 010 ALTOTONGA
 FISMDF
 73,590,764.00

Clave y Nombre de la Entidad:
 Fuente de Financiamiento:
 Presupuesto Autorizado:

Hoja: 8 de 9
 Fecha de Aprobación: 25/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | Metas | | Observaciones | | |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| | | | | | Físico | Financiero | Físico | | Financiero | | Aprobación Municipal | | Beneficiarios | | Fuentes Federales | | Fuentes Estatales | | Otros | | Aprobadas | | | | |
| | | | | | Fechas reales | Fechas reales | Costo Total | Costo Total | Aprobación Municipal | Aprobación Beneficiarios | Producción Financiera | Otros Fuentes Federales | Otros Fuentes Estatales | Producción Financiera | Otros Fuentes Federales | Otros Fuentes Estatales | Producción Financiera | Otros Fuentes Federales | Otros Fuentes Estatales | Producción Financiera | Otros Fuentes Federales | Otros Fuentes Estatales | Unidades de Medida | Ud. de Medida | |
| UB | 01 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE ARROYO CHICO-TEZAHUAPAN, CRUCE CAJA DE AGUA | 300100030 | TEZAHUAPAN DE JUÁREZ | % | 25/05/2017 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | KILOMETRO | 3.00 | |
| | | | 2017 30 010 0150 | | | | | | | 948,992.00 | 948,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 1,000.00 |
| UB | 01 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: VEGA DE SAN PEDRO-COAHUILTEPEC | 300100004 | COAHUILTEPEC | % | 24/04/2017 | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | KILOMETRO | 8.00 | |
| | | | 2017 30 010 0151 | | | | | | 989,996.00 | 989,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 800.00 |
| UB | 01 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: ASPALTO A LAS ESCUELAS | 300100035 | GUTIÉRREZ ZAMORA | % | | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | KILOMETRO | 3.00 | |
| | | | 2017 30 010 0152 | | | | | | 1,080,362.00 | 1,080,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 1,000.00 |
| UB | 01 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: ACCESO PRINCIPAL A SANTA CRUZ TEPOZOTECO | 300100007 | SANTA CRUZ TEPOZOTECO | % | 17/04/2017 | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | KILOMETRO | 2.10 | |
| | | | 2017 30 010 0153 | | | | | | 765,841.00 | 765,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 275.00 |
| UB | 02 | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO-CAJA DE AGUA- LA CAPILLA (SECC. 6) | 300100011 | JUAN MARCOS (SAN JOSÉ BUENAVISTA) | % | | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | KILOMETRO | 2.46 | |
| | | | 2017 30 010 0154 | | | | | | 925,000.00 | 925,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 300.00 |
| UB | 02 | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO-LA VEGA DE URSULO GALVAN-SAN ANTONIO | 300100008 | LA VEGA (URSULO GALVAN) | % | | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | KILOMETRO | 2.00 | |
| | | | 2017 30 010 0155 | | | | | | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 200.00 |
| UB | 03 | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO-SACACOSSECHAS TRAMO: EL BARRIO DE COCTIVO DE | 300100019 | MEXCALTECO | % | | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | KILOMETRO | 2.00 | |
| | | | 2017 30 010 0156 | | | | | | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PRODUCTO R | 120.00 |
| UB | 02 | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO: TIOCUAUTLA-BOQUERON | 300100007 | TIOCUAUTLA | % | | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | KILOMETRO | 1.70 | |
| | | | 2017 30 010 0157 | | | | | | 843,000.00 | 843,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 180.00 |
| UB | 02 | APERTURA DE CAMINO RURAL | 300100006 | LA PRENSA | % | | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | KILOMETRO | 2.00 | |
| | | | 2017 30 010 0158 | | | | | | 1,072,077.00 | 1,072,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL |
| UB | 01 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADARVENO PEREA | 300100000 | ALTOTONGA | % | | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 80.00 |
| | | | 2017 30 010 0159 | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL |
| UB | 01 | REHABILITACION DE DRENAJE FLUMINAL PARA LEA A LA CALLE RAFAEL VERA DE CORDOBA | 300100000 | ALTOTONGA | % | | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 70.00 |
| | | | 2017 30 010 0160 | | | | | | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALTOTONGA, VER.
2014 - 2017

LIC. MIGUEL AFELIX FLORES
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre y firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALTOTONGA, VER.
2014 - 2017

C.P. LUCYVUELA LOPEZ LIZASO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre y firma y sello


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALTOTONGA, VER.
2014 - 2017

G. CARLOS ZAMORA ZAVALETA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALTOTONGA, VER.
2014 - 2017

PROF. ANTONIO MARRAS FERRANDO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: Jq5VEVWC9GwOkvcdI2x/G7/TZTNOUJr679H4P6Q5208/LGTS/RXK/p7hLSlbasnuVn7VpLixHBSdKs7PwVParfSfGQ5eY6CKD9d7Rr9xRSu4k-JNBQWun8UXR7Zzj9pF9SVz7z9pne2m+000Y8RT10I2oz=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTOTONGA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad:
 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio:
 010 ALTOTONGA
 Fuente de Financiamiento:
 FISMDF
 Presupuesto Autorizado:
 73,590,764.00

Hoja: 9 de 9
 Fecha de Aprobación: 25/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|------------------|-----------|--------|---------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Físico | | Financiero | | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | | Unidad de Medida | Aprobadas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | % | Término | % | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inicio | Término | Inicio | Término | | | | | | | | | |
| SG | 02 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL PINÓN | 30010000 | ALTOTONGA | 0.00 | | | | 450,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | | | 450,531.00 | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 124.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| SJ | 02 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 30ETV0497G (1ERA. SECCION) | 30010001 | IGNACIO ZARAGOZA | 0.00 | | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AULA | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | | | 350,000.00 | | | | | | | | | | | | | | ALUMNO | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| SC | 02 | CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE AYALAT". CLAVE: 30EPFR0774A | 30010003 | ARROYO CHICO | 0.00 | | | | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEXO | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | | | 325,000.00 | | | | | | | | | | | | | | ALUMNO | 39.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | 02 | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 30010011 | IGNACIO ZARAGOZA | 0.00 | | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TANQUE | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | | | 250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 160.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | 02 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 30010008 | VENTURO DE AGOSTO | 50.00 | 02/05/2017 | 45.99 | 25/04/2017 | 222,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 23.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | | | 222,357.00 | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 115.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | 02 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 30010000 | AHUEVAHUALCO | 10.00 | 02/05/2017 | 50.00 | 25/04/2017 | 299,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 31.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | | | 299,697.00 | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 155.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | 02 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 30010003 | SAN MIGUEL TLAPALAN | 50.00 | 02/05/2017 | 50.00 | 25/04/2017 | 251,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | | | 251,360.00 | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 130.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: | | | | | | | | | | | | | | | 73,590,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROF. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 'RESIDENCIA' ALTOTONGA, VER 2014 - 2017

C. CARLOS ZAMORA ZAVALA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

C.P. LUZ EVELIA LOPEZ LO ATO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA ALTOTONGA, VER 2014 2017

LIC. MIGUEL ARUO FERRUGON
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA ALTOTONGA, VER 2014 - 2017